



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า และทางเว็บไซต์ <https://www.klong5.go.th>

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอัศวิน วงศ์นาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
(ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมพัฒนาระบบสาธารณสุขภาค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนเลียบบคลองส่งน้ำที่ ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๘	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนเลียบบคลองส่งน้ำที่ ๖ ซ้าย หมู่ที่ ๗	๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนเลียบบคลองส่งน้ำที่ ๖ ซ้าย หมู่ที่ ๑	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนเลียบบคลองส่งน้ำที่ ๖ ซ้าย หมู่ที่ ๒	๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนเลียบบคลองส่งน้ำที่ ๖ ซ้าย หมู่ที่ ๕-๖	๔๕๕,๐๐๐.๐๐	๔๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนเลียบบคลองส่งน้ำที่ ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๖	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนเลียบบคลองส่งน้ำที่ ๖ ซ้าย หมู่ที่ ๓	๔๖๔,๐๐๐.๐๐	๔๖๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนเลียบบคลองส่งน้ำที่ ๖ ซ้าย หมู่ที่ ๕	๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยคลองห้าตะวันตก (สวนเกษตร) หมู่ที่ ๘	๓๘๘,๐๐๐.๐๐	๓๘๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนเลียบบคลองส่งน้ำที่ ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๑๕	๔๐๘,๐๐๐.๐๐	๔๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๗
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยคลองห้าตะวันตก ๔๐ (กลิ่นจันทร์) หมู่ที่ ๙	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนเลียบบคลองส่งน้ำที่ ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๙	๔๐๘,๐๐๐.๐๐	๔๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๗
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนเลียบบคลองส่งน้ำที่ ๖ ซ้าย หมู่ที่ ๔	๓๙๔,๐๐๐.๐๐	๓๙๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๕ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๑๒
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยคลองห้าตะวันออก (ระย้าเพ็ชร) หมู่ที่ ๗	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๕ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๑๒
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยทรงสุภาพ หมู่ที่ ๑๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๕ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๑๒
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเลียบบคลองส่งน้ำที่ ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๑๒	๔๐๙,๐๐๐.๐๐	๔๐๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๕ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๑๒
๑๗	โครงการขยายเขตประปา บาดาล หมู่ที่ ๑๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๕ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๑๒
๑๘	โครงการวางท่อประปาบาดาล ซอยโคกเสือ หมู่ที่ ๕	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๕ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๑๒
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยเจริญทรัพย์ หมู่ที่ ๑๖	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๕ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๑๒

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑	๒๐๗,๓๕๐.๐๐	๒๐๗,๓๕๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๑๔
๒๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๓	๑๗๘,๗๕๐.๐๐	๑๗๘,๗๕๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๑๔
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยคลองห้าตะวันตก (เพชรรมณี) หมู่ที่ ๗	๔๕๖,๐๐๐.๐๐	๔๕๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๑๔
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยคลองห้าตะวันออก (คอกวัว) หมู่ที่ ๑๑	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๑๔
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยคลองห้าตะวันออก (สองพี่น้อง) หมู่ที่ ๑๓	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๑๔
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยคลองห้าตะวันออก ๕๓ (สุขสมบูรณ์) หมู่ที่ ๑๓	๓๘๖,๐๐๐.๐๐	๓๘๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๑๔
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยคลองห้าตะวันออก ๕๔ (แก้วธรรม) หมู่ที่ ๑๔	๑๗๘,๐๐๐.๐๐	๑๗๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๑๔
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยสนามบอล หมู่ที่ ๑๕	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๑๔

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยคำคง ๒ หมู่ที่ ๑๕	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๑๔
๒๙	จัดหาครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๕ แรงม้า	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๒๙
๓๐	จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น โคมไฟ พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุ ฯลฯ เป้าหมาย ๑๖ หมู่บ้าน	๑,๓๖๙,๔๘๕.๐๐	๑,๓๖๙,๔๘๕.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๓๑	จัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น ยางมะตอยสำเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น ท่อน้ำ ท่อน้ำบาดาล ทราย หินคลุก ปูน ฯลฯ เป้าหมาย ๑๖ หมู่บ้าน	๑,๗๗๗,๘๐๐.๐๐	๑,๗๗๑,๕๓๙.๐๐	๖,๒๖๑.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๓๒	จัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไชควง ประแจ แม่แรง คีมคีบ กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน ล็อคเกียร์ ล๊อคคัลท์ซ์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๓	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯลฯ	๕๕๖,๒๓๒.๙๒	๕๒๕,๒๔๗.๐๐	๓๐,๙๘๕.๙๒	ร้อยละ ๑๐๐			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

(๒) แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดหาวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ตะแกรงกันสวะ อุปกรณ์บังคับส้ว สมอเรือ หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ เป้าหมาย ๑๖ หมู่บ้าน	๘๙๑,๓๐๐.๐๐	๘๙๑,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

(๓) แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง หมู่ที่ ๑-๑๖	๖๑,๐๐๐.๐๐	๖๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๓๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๙,๕๒๓.๐๐	๔๐,๔๗๗.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๒	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สทุ้งต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯลฯ	๑๗๘,๑๐๐.๐๐	๑๔๖,๒๐๕.๗๐	๓๑,๘๙๔.๓๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๓	จัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น วาล์วน้ำดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟฟ้า (เช่น สายฉีด ถัง ไม้ดับไฟ) ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ	๑๑๓,๕๗๐.๐๐	๑๑๓,๕๖๘.๐๐	๒.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๖ กันยายน ๒๕๖๗	
๔	จัดหาครุภัณฑ์อื่น หัวฉีดดับเพลิง	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๕ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๑๒
๕	จัดหาครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๐.๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๓,๖๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๒๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	จัดหาครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค เครื่องยนต์เบนซิน เส้นผ้าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๒๕
๗	จัดหาครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค เครื่องยนต์เบนซิน	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๒๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานเทศกาล)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯลฯ	๑๓,๒๔๐.๐๐	๘,๒๓๗.๐๐	๕,๐๐๓.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	จัดท้าวัดจรรยา เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกันจราจร ป้ายเตือน แท่นแบริเออร์ (แบบพลาสติก และแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผ่นป้ายจราจร กระจกโค้งมน ไฟแฉับ กระจกไฟ ยางชะลอความเร็วรถหรือ ยานพาหนะ สติกเกอร์ติดรถ หรือยานพาหนะ ฯลฯ	๖๐,๒๐๐.๐๐	๖๐,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๓ กันยายน ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๓) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานจราจร)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	๕๙,๑๙๐.๐๐	๕๙,๑๙๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเพื่อนสูงวัย ห่วงใยใส่ใจเพื่อน ถึงเรือนชาน (เพื่อนเยี่ยมเพื่อน)	๑๔๔.๐๐	๑๔๔.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	
๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส	๗๙๘,๐๓๐.๐๐	๗๙๘,๐๓๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๕) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นื่องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารีฯ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการอาสาสมัครบริบาล ท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง	๘๖,๗๐๐.๐๐	๘๖,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๔	จัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์	๒,๔๓๙,๖๐๐.๐๐	๒,๔๓๙,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐		ร้อยละ ๘๐ (กัณเงิน)		๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗	
๕	จัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ หรือการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะ	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗	
๖	จัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ หรือการแพทย์ ชุดช่วยหายใจแบบมือบีบ พร้อมอุปกรณ์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗	
๗	จัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ หรือการแพทย์ เตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล	๔๔,๕๐๐.๐๐	๔๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ เช่น หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ำฝน เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำลี และผ้าพันแผล ยาและ เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ สายยาง ลูกยาง หน้ากากอนามัย กระดาษกรอง จุกต่างๆ ฯลฯ	๔๖,๖๐๐.๐๐	๔๖,๕๘๘.๖๘	๑๑.๓๒	ร้อยละ ๑๐๐			๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓ กันยายน ๒๕๖๗	
๙	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯลฯ	๒๘๓,๐๐๐.๐๐	๒๘๑,๗๖๓.๑๐	๑,๒๓๖.๙๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๑๐	อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อโครงการ ทำหมันสุนัขและแมว	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๗ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๒๓
๑๑	จัดหาครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๙ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๒๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๖) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)	๕๕,๑๑๘.๐๐	๕๕,๑๑๘.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ชุมชนตำบลคลองห้า	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๓	อุดหนุนอำเภอคลองหลวง	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๗) แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	๗๙๕,๒๗๐.๐๐	๗๙๕,๒๗๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๘) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๓๓๐,๑๔๗.๐๐	๓๓๐,๑๔๗.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๒	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๙๕๘,๒๓๕.๐๐	๙๕๘,๒๓๕.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	
๓	จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบต.คลองห้า จำนวน ๓ แห่ง จำนวน ๒๖๐ วัน กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน	๓,๒๔๓,๙๖๗.๐๘	๓,๒๔๓,๙๖๗.๐๘	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนคลองห้า (พฤษชัยราษฎร์บำรุง)	๑,๗๐๙,๒๑๔.๐๐	๑,๗๐๙,๒๑๔.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๕	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร	๗๔๖,๔๖๐.๐๐	๗๔๖,๔๖๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๖	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบางขวดอนุสรณ์	๒,๙๗๗,๖๕๖.๐๐	๒,๙๗๗,๖๕๖.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๗	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนวัดศิริจันทาราม	๙๕๕,๓๐๖.๐๐	๙๕๕,๓๐๖.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๘	อุดหนุนโรงเรียน ในเขตตำบลคลองห้า (กิจกรรมวันวิชาการ)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	อุดหนุนโรงเรียน ในเขตตำบลคลองห้า (ค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษา)	๒,๐๘๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๘๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๑๐	โครงการส่งเสริมการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ สู่ประชาคมอาเซียน	๑๗๘,๗๐๐.๐๐	๑๖๖,๑๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๙) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๙๙,๘๔๐.๘๐	๙๙,๘๔๐.๘๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ๕ มกราคม ๒๕๖๗	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด "ค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด"	๙๙,๙๐๐.๐๐	๙๙,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบำรุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมจัดการขยะ โดยชุมชน	๔๔,๗๕๐.๐๐	๔๔,๗๕๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๒	โครงการกำจัดวัชพืช แหล่งน้ำสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะ	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๙๘,๖๗๐.๐๐	๗,๓๓๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๓	จัดท้าวสดูงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ถูขยะดำ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด สายยางฉีดน้ำ ผงซักฟอก ถังน้ำ น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๕ กันยายน ๒๕๖๗	รถสุขา
๔	จัดท้าวสดูเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สทุ้งต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯลฯ	๑,๖๖๕,๐๐๐.๐๐	๑,๖๒๒,๓๑๙.๓๐	๔๒,๖๘๐.๗๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รถขยะ
๕	จัดท้าวสดูการเกษตร เช่น เคียว จอบหมุ่น จอบพรวน คราด สปริงเกลอร์ ปู๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ มีดตัดต้นไม้ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	จัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไชควง ประแจ แม่แรง คีมลีด กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน ล็อคเกียร์ ลอคคิลด์ซ์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ	๓๑๓,๒๐๐.๐๐	๓๑๓,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗	รถขยะ
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)	๘๑๔,๒๕๐.๐๐	๘๑๔,๒๕๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๖ เมษายน ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๙
๘	จัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า	๔๗,๕๐๐.๐๐	๔๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑๖ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๒๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบำรุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๒) แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๗,๐๓๐.๐๐	๗,๐๓๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็น ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ชาวไทยทั้งชาติ	๕๗,๘๘๐.๐๐	๕๗,๘๘๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานประเพณี จุดลูกหนู	๕๗๓,๑๒๑.๑๒	๕๗๓,๑๒๐.๐๐	๑.๑๒	ร้อยละ ๑๐๐			๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	
๒	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	๒๕๒,๐๘๐.๐๐	๒๕๒,๐๗๕.๐๐	๕.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	
๓	โครงการจัดงาน สืบสานประเพณี แข่งพายเรือท้องถิ่น	๗๐๙,๔๒๐.๐๐	๗๐๙,๔๒๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการถวายเทียนพรรษา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	
๕	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชน	๓๙,๔๘๐.๐๐	๓๙,๔๘๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการเศรษฐกิจ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ	๖,๐๐๐.๐๐	๕,๓๖๕.๐๐	๖๓๕.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑๔ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ของชุมชน	๑๙,๔๗๕.๐๐	๑๙,๔๗๕.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑๓ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการเศรษฐกิจ

(๒) แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเกษตรปลอดภัย	๑๙๘,๙๑๘.๐๐	๑๙๘,๙๑๘.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน แผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำ เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๔๘.๐๐	๖,๐๔๘.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการ
(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการเลือกตั้ง ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองห้า	๕๑๗,๕๕๐.๐๐	๕๑๗,๕๕๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ
๓	โครงการปรับปรุงอาคาร ที่ทำการและอาคารประกอบ	๒๕๘,๖๘๐.๐๐	๒๕๖,๒๐๐.๐๐	๒,๔๘๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๔	โครงการพัฒนาระบบราชการ อิเล็กทรอนิกส์	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	
๕	จัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๓ กันยายน ๒๕๖๗	
๖	โครงการก่อสร้างฐานศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่ อบต.คลองห้า	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๕ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๑๒

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการบวงสรวงศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๑๕
๘	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน	๑,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		ร้อยละ ๕๐ (กั้นเงิน)		๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๒๐
๙	จัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๒๙
๑๐	จัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๒๙
๑๑	จัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรนถ่ายวิดีโอมุมสูงพร้อมรีโมท	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการ

(๓) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงระบบ การจัดเก็บค่าธรรมเนียม การกำจัดขยะมูลฝอย	๓๘๐,๑๖๐.๐๐	๓๘๐,๑๕๐.๗๒	๙.๒๘	ร้อยละ ๑๐๐			๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการ

(๔) แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา	๙,๐๙๐.๐๐	๙,๐๙๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการ

(๕) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๑๖๗,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๒	จัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียงแบบลากจูง พร้อมไมโครโฟน ๒ ตัว	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗	
๓	จัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๒๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๓ ชุด	๗๒,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑๖ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๒๙
๕	จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓ ชุด	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑๖ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอน (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ครั้งที่ ๒๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการงานมหกรรม ของดีบ้านคลองห้า เพื่อพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๒๙๖,๘๑๒.๐๐	๒๙๖,๘๑๒.๖๐	๐.๔๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	