



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
และการใช้งบประมาณ  
ประจำปี พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



[WWW.klong5.go.th](http://WWW.klong5.go.th)



02 - 017 - 7391



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าและทางเว็บไซต์ <https://www.klong5.go.th>

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอัศวิน วงศ์นาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมพัฒนาระบบสาธารณสุขภาค  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยบุญประทุม หมู่ที่ ๓	๔๕๖,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	
๒	โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต ซอยเจริญสุข หมู่ที่ ๔	๔๙๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยโคกเสือ หมู่ที่ ๕	๔๑๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยตะวันตก (พุ่มประดล) หมู่ที่ ๗	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยคลองห้า ตะวันตก (ศรีไพศาล) หมู่ที่ ๘	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยกุหลาบ หมู่ที่ ๑๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบางขวด หมู่ที่ ๑๐	๔๗๙,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยคลองห้าตะวันตก ๕๑/๓ (ลุงผู้ใหญ่) หมู่ที่ ๑๒	๔๙๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	
๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยคลองห้าตะวันตก (แจ่มแจ้ง) หมู่ที่ ๑๓	๒๘๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยคลองห้าตะวันออก ๕๔ (แก้วธรรม) หมู่ที่ ๑๔	๓๔๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยคลองห้าตะวันตก (พูลทอง ๒) หมู่ที่ ๑๔	๒๗๕,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยคลองห้าตะวันตก ๘๒ (เรียงสำราญ) หมู่ที่ ๑๕	๑๖๘,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยคลองห้าตะวันตก (แม่บัว) หมู่ที่ ๑๕	๒๗๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยคำคง ๑ หมู่ที่ ๑๕	๑๒๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยโตดี หมู่ที่ ๑๖	๔๘๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	
๑๖	จัดหาวัสดุก่อสร้าง	๒,๐๐๐,๐๐๐	๔๕๔,๒๖๔	๑,๕๔๕,๗๓๖		ร้อยละ ๒๒.๗๑		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๗	โครงการวางท่อประปาบาดาล ซอยคลองห้าตะวันตก ๒ (ผู้ใหญ่เสนห์) หมู่ที่ ๑	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	
๑๘	โครงการปรับปรุงท่อประปา บาดาล ซอยสมถวิล หมู่ที่ ๔	๒๓๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	
๑๙	โครงการวางท่อประปาบาดาล ซอยคลองห้าตะวันตก (ฝั่งบางกรวย) หมู่ที่ ๙	๑๑๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	
๒๐	โครงการวางท่อประปาบาดาล ซอยคลองห้าตะวันตก (ครูห้วง) หมู่ที่ ๑๑	๑๑๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	
๒๑	โครงการวางท่อประปาบาดาล ซอยคลองห้าตะวันออก ๔๑ (สุขสำราญ) หมู่ที่ ๑๒	๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	
๒๒	โครงการวางท่อประปาบาดาล ซอยคลองห้าตะวันตก ๕๑/๒ (วงเดือน) หมู่ที่ ๑๒	๒๙,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	
๒๓	โครงการวางท่อประปาบาดาล ซอยคลองห้าตะวันตก (กล้าอยู่สุข ๑) หมู่ที่ ๑๒	๒๙,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๔	โครงการวางท่อประปาบาดาล ซอยคลองห้าตะวันตก ๕๖ (กล้าอยู่สุข ๒) หมู่ที่ ๑๓	๔๗,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	
๒๕	โครงการวางท่อประปาบาดาล ซอยเกิดแจ้ง หมู่ที่ ๑๕	๑๑๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	
๒๖	โครงการติดตั้งป้าย ขอยสาธารณะ หมู่ที่ ๑๕	๓๒,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	
๒๗	โครงการปรับปรุงท่อประปา ซอยคลองห้าตะวันออก ๗๗ (วงษ์นาค ๒) หมู่ที่ ๑๕	๖๕,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	
๒๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ทดแทนบ่อบาดาลเดิม หมู่ที่ ๒	๘๑๐,๐๐๐	๘๑๐,๐๐๐	๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	
๒๙	โครงการปรับปรุงเขื่อนกันดิน และลานอเนกประสงค์ หน้ากองบังคับการตำรวจ ตระเวนชายแดนภาค ๑ หมู่ที่ ๖	๔๙๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	
๓๐	จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๓๙,๔๕๐	๘๖๐,๕๕๐		ร้อยละ ๑๓.๙๔		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓๑	จัดหาวัสดุยาพาหนะและขนส่ง	๑๘๐,๐๐๐	๕๕,๖๐๐	๑๒๔,๔๐๐		ร้อยละ ๓๐.๘๙		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓๒	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๖๐๐,๐๐๐	๒๑๙,๕๘๓.๖๐	๓๘๐,๔๑๖.๔๐		ร้อยละ ๓๖.๖๐		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยโพธิ์สุข หมู่ที่ ๑๑	๙,๘๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบบคลองระบายน้ำที่ ๕ หมู่ที่ ๑-๒	๙,๙๐๐,๐๐๐	๗,๒๓๕,๐๐๐	๒,๖๖๕,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบุญประทุม หมู่ที่ ๓	๗,๕๐๐,๐๐๐	๖,๔๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๓๖	โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล หมู่ที่ ๘	๔๙๖,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	ตั้งจ่ายรายการใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  
(๒) แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดหาวัสดุอื่น	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมใบพัด ขนาด ๑๕ แรงม้า	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘	ตั้งจ่ายรายการใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	
๒	จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	
๓	จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๑๓	๒๖๗,๕๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	
๔	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๓๐,๐๐๐	๑๒,๐๒๙.๙๐	๑๗,๙๗๐.๑๐		ร้อยละ ๔๐.๑๐		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๕	จัดหาวัสดุจรรยา	๕๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	
๖	โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	
๗	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๒๕๐,๐๐๐	๗๘,๒๕๑.๑๐	๑๗๑,๗๔๘.๙๐		ร้อยละ ๓๑.๓๐		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๘	จัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	
๙	จัดหาครุภัณฑ์อื่น	๒๕,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน	๑๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐	๑๒๑,๘๐๐	๔๘,๒๐๐		ร้อยละ ๗๑.๖๔		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.E.R)	๖๐,๐๐๐	๕๑๘	๕๙,๔๘๒		ร้อยละ ๐.๘๖		๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ชุมชนตำบลคลองห้า	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชนตำบลคลองห้า	๑๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	
๒	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๗,๐๐๐		ร้อยละ ๓๐		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางค์วัณน์ วรชัตติยาราชนารีฯ	๒๐๐,๐๐๐	๘,๑๕๐	๑๙๑,๘๕๐		ร้อยละ ๔.๐๗		๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	
๒	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๒๘๘,๐๐๐	๑๓๓,๕๔๔.๑๐	๑๕๔,๔๕๕.๙๐		ร้อยละ ๔๖.๓๗		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	๔๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖๕,๐๐๐	๑๔๙,๕๔๓	๖๕,๔๕๗		ร้อยละ ๖๙.๕๕		๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหา ยาเสพติด “ค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด”	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๗๘,๐๐๐ โอนลด ๘,๓๕๐	๒๖๙,๖๕๐	๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนคลองห้า (พฤษชัยราษฎร์บำรุง)	๑,๗๑๖,๐๐๐	๘๘๕,๕๐๐	๘๓๐,๕๐๐		ร้อยละ ๕๑.๖๐		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนชุมชน วัดหัตถสารเกษตร	๗๙๒,๐๐๐	๓๗๘,๔๐๐	๔๑๓,๖๐๐		ร้อยละ ๔๗.๗๘		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบางหวาดอนุสรณ์	๓,๒๗๐,๐๐๐	๑,๕๖๓,๑๐๐	๑,๗๐๖,๙๐๐		ร้อยละ ๔๗.๘๐		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนวัดศิริจินทาราม	๑,๐๑๒,๐๐๐	๔๓๒,๓๐๐	๕๗๙,๗๐๐		ร้อยละ ๔๒.๗๑		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	อุดหนุนโรงเรียน ในเขตตำบลคลองห้า (ค่าจ้างบุคลากร ทางการศึกษา)	๒,๐๘๘,๐๐๐	๑,๐๔๔,๐๐๐	๑,๐๔๔,๐๐๐		ร้อยละ ๕๐		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๖	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๘๔๐	๕๐๗,๑๖๐		ร้อยละ ๔๙.๒๘		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๗	จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว	๓,๕๐๐,๐๐๐	๙๐๕,๓๑๒.๖๙	๒,๕๙๔,๖๘๗.๓๑		ร้อยละ ๒๕.๘๗		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๘	โครงการส่งเสริมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	๘๐๐,๐๐๐ โอนลด ๘,๒๐๐	๗๙๑,๘๐๐	๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	
๙	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๓๕๑,๙๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๐	โครงการส่งเสริมการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศสู่ประชาคม อาเซียน	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	โอนลด งบประมาณ
๑๑	โครงการส่งเสริมการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศสู่ประชาคม โลก	๔๐๐,๐๐๐	๑๗๕,๔๐๐	๒๒๔,๖๐๐		ร้อยละ ๔๔		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ตั้งจ่าย รายการใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบำรุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	๕๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว	๔๕๐,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐		ร้อยละ ๕๒.๒๒		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๒,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑,๓๐๐,๐๐๐	๓๘๘,๗๘๘.๓๐	๓๑๑.๒๑๑.๗๐		ร้อยละ ๕๕.๕๔		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔	จัดหาวัสดุการเกษตร	๔๐๐,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐		ร้อยละ ๕๓.๕๐		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๕	โครงการส่งเสริมจัดการขยะโดย ชุมชน	๒๕๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๖	โครงการกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำ สาธารณะและพื้นที่สาธารณะ	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีแข่งพายเรือท้องถิ่น	๗๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐	๗๙๕,๔๑๗	๔,๕๘๓	ร้อยละ ๑๐๐			๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘	
๒	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	๒๖๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ โอนลด ๗,๑๙๐	๒๘๖,๙๐๗	๕,๙๐๓	ร้อยละ ๑๐๐			๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	
๓	โครงการวันสำคัญทางพุทธ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	๑๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔	โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรมเยาวชน	๕๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยว และเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของประชาชนชาวไทย ทั้งชาติ	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๐๐,๐๐๐	๓๓๕,๕๒๕	๑๖๔,๔๗๕		ร้อยละ ๖๗.๑๐		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการเศรษฐกิจ  
แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแปลงสาธิต การทำเกษตร	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	
๒	โครงการเกษตรปลอดภัย	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชน และเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน แผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำ เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๒๒,๗๗๔.๙๖	๗,๒๒๕.๐๔		ร้อยละ ๗๕.๙๒		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการเลือกตั้ง ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองห้า	๑๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	โครงการปรับปรุงอาคาร ที่ทำการและอาคารประกอบ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓	จัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑ - ติดตั้งเสียงตามสายเพิ่มเติม ภายใน หมู่ที่ ๑	๑๔๑,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔	จัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๕ - ติดตั้งเสียงตามสายเพิ่มเติม ภายใน หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	จัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑๑ - ติดตั้งเสียงตามสายเพิ่มเติม ภายใน หมู่ที่ ๑๑	๒๙๙,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๖	จัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑๕ - ติดตั้งเสียงตามสายเพิ่มเติม ภายใน หมู่ที่ ๑๕	๑๒๘,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๗	โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ และ ศูนย์บริการ One Stop Service บริการประชาชน	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐			๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ตั้งจ่าย รายการใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการ  
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการงานมหกรรม ของดีบ้านคลองห้า เพื่อพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	